



ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ									
dla 1-go drogu prz. 20m x 30m									
Nr pręta	Ø [mm]	kolejność	L [m]	Długość [m]	Długość [m]			Długość [m]	Długość [m]
					Ø 8	Ø 12	Ø 22		
1	22	15	1.84	x	x	x	125.44	x	x
2	22	24	8.96	x	x	x	205.44	x	x
3	12	22	7.84	x	x	x	172.48	x	x
4	12	34	2.61	x	x	x	88.74	x	x
4.1	12	34	2.21	x	x	x	15.14	x	x
4.2	12	4	0.77	x	x	x	3.08	x	x
5.1	12	4	1.04	x	x	x	4.16	x	x
5.2	12	4	1.32	x	x	x	5.28	x	x
5.3	12	4	1.59	x	x	x	6.36	x	x
5.4	12	4	1.86	x	x	x	7.44	x	x
5.5	12	4	2.14	x	x	x	8.56	x	x
5.6	12	4	2.41	x	x	x	9.68	x	x
5.7	12	4	2.68	x	x	x	10.80	x	x
5.8	12	20	1.12	x	x	x	34.40	x	x
5.9	12	14	2.34	x	x	x	32.76	x	x
6.1	12	4	2.29	x	x	x	9.16	x	x
6.2	12	4	2.15	x	x	x	8.60	x	x
6.3	12	4	2.15	x	x	x	11.60	x	x
6.4	12	4	2.15	x	x	x	10.44	x	x
6.5	12	4	2.61	x	x	x	9.84	x	x
6.6	12	4	2.30	x	x	x	8.68	x	x
6.7	12	4	2.17	x	x	x	18.52	x	x
6.8	12	4	4.63	x	x	x	131.48	x	x
6.9	12	4	3.46	x	x	x	131.48	x	x
7	12	38	2.13	x	x	x	185.64	x	x
8	12	38	2.13	x	x	x	185.64	x	x
9	12	38	2.13	x	x	x	185.64	x	x
10	8	38	1.13	x	x	x	185.64	x	x
11	8	38	1.13	x	x	x	185.64	x	x
12	8	38	1.13	x	x	x	185.64	x	x
Długość ogólna wzdłuż kierunku [m]					140.31	1170.24	340.28	1170.24	340.28
Masa prętów wzdłuż kierunku [kg]					0.365	0.885	2.980	0.365	0.885
Masa prętów wzdłuż kierunku [kg]					55.4	1039.2	985.0	55.4	1039.2

<<GAUZA>> BUDOWA, REMONTY MOSTÓW		Marek Gauza	
ul. Kosztowna 5 65-381 Zielona Góra		Marek Gauza	
PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA 1 : 25	
remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172 F		lipiec 2009	
w km 6+200 w miejscowości Łogoda		lipiec 2009	
gmina Nowogród Bobrzański		lipiec 2009	
Właściciel pracowni: Marek Gauza		lipiec 2009	
Uprawnienia nr 92/81/72g		lipiec 2009	
Projektant: mgr inż. Artur Ślusarczyk		lipiec 2009	
Uprawnienia nr LBS/0001/PROJ/06		lipiec 2009	
Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Michalcik		lipiec 2009	
Uprawnienia nr 4/04/ZG		lipiec 2009	
PODPISY SKRAJNE – ZBROJENIE		Nr rys. 6	